



IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"
ISTITUTO DI RILIEVO IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"
ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"

ATTESTAZIONI

Determina

del 27.02.2014

20

Blank lines for notes or additional information.

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]

Messina,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

ANNOTAZIONI:

Blank lines for annotations.

COPIA CONFORME [Signature]

DETERMINA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO

DEL 27.02.2014

DETERMINA N° 20

Oggetto: Autorizzazione pagamento fatture emessa da Italtrecuperi s.r.l. per saldo esecuzioni lavori per realizzazione nuova Aula multimediale dell'IRCCS; Contributo Regione ANNO 2011

Form with fields: STRUTTURA DIREZIONE SCIENTIFICA, QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET BILANCIO 2013, N° Centro di costo, N° Conto Economico, Ordine n°, Budget assegnato, Budget già utilizzato, Budget presente atto, Disponibilità residua di budget, Non Comporta Spesa, Proposta n°, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Giuseppe Galletta)

Form with fields: SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO ESERCIZIO 2013, Prot. n, N° Conto Economico, N° Conto Patrimoniale 11010801, Importo (Euro), Prima nota contabile, Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 recante “ Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il D.lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la L.R.S. n. 18 del 04/12/2008, art. 1 comma 2, art. 2 comma 1, art. 8 comma 1;

VISTA la L.R.S. n. 5 del 14/04/2009, art. 4 comma 1;

CONSIDERATO che la struttura sanitaria “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” ha acquistato la connotazione di IRCCS, giusto D.M. del 04 marzo 2006;

VISTO il D.Lgs n. 288/2003 recante “Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico;

PREMESSO che l’Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica Servizio 5° - “Economico Finanziario”, con nota Prot. 5/Dip./n. 0081486 del 08.11.2012, ha comunicato l’assegnazione all’IRCCS del Contributo Regionale ai sensi delle LL.RR. n. 25/95, n. 49/96 e 2/07 per l’anno 2012 pari ad € 375.000,00, richiedendo al contempo tutti gli adempimenti consequenziali necessari ai fini dell’erogazione dei contributi e della relativa spesa;

CHE pertanto che l’IRCCS con nota del 14/02/2013 prot. n. 161/U, ha comunicato che la relativa quota di Contributo Regionale assegnata per l’Anno 2012 verrà utilizzata secondo il seguente Piano di Utilizzo così suddiviso:

1) Lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale c/o Piano 0 Locali “Torre”;

2) Fornitura e posa in opera “chiavi in mano” per la realizzazione della nuova area ingresso con collegamento tra edifici esistenti e nuove aree attività riabilitative;

CHE stante la tipologia di lavori che dovranno essere eseguiti, è stata valutata l’opportunità di dover procedere all’indizione delle due diverse procedure di gara con le formule “Chiavi in mano”, alle cui Ditte partecipanti verrà fornito un progetto di massima sulla base del quale dovranno essere realizzati i lavori oggetto dell’appalto, comprensivi di tutti gli oneri amministrativi ed economici inerenti il disbrigo pratiche finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, ivi inclusa la progettazione esecutiva, necessarie alla consegna finale dei locali destinati a perfetta regola d’arte ed immediatamente agibili;

CHE in virtù della tipologia di lavori da eseguire e che saranno oggetto delle apposite procedure di gara, si ritiene opportuno e vantaggioso procedere all’affido di un apposito incarico avente come oggetto la sola Progettazione di Massima, unitamente a Direzione Lavori ed Assistenza alle operazioni di Collaudo per la realizzazione delle predette opere;

CHE a seguito di indagine effettuata nell’Albo dei professionisti dell’IRCCS regolarmente iscritti e previa apposita richiesta inoltrata, con Delibera n. 395 del 09.04.2013, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si è proceduto ad approvare il preventivo di parcella proposto, conferendo per effetto apposito incarico all’Architetto Francesco Frisone per le prestazioni di cui sopra;

per la prestazione professionale relativa alla Progettazione di massima, Direzione Lavori ed Assistenza delle operazioni di collaudo per la realizzazione dei seguenti lavori inseriti nel citato Piano di Utilizzo come di seguito specificato:

1) Lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale c/o Piano 0 Locali “Torre”

2) Fornitura e posa in opera “chiavi in mano” per la realizzazione della nuova area ingresso con collegamento tra edifici esistenti e nuove aree attività riabilitative

CHE con Delibera n. 702 del 19/06/2013 è stato approvato il Progetto redatto dall’Arch. Frisone è stata autorizzando per effetto l’indizione di una procedura negoziata ex art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione in favore del maggiore ribasso offerto, previa automatica esclusione di eventuali offerte anomale, essendo ritenute tali quelle che superino la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte che concorrono a formare la media stessa, aumentata del 10% per i lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale, ponendo come importo a base d’asta € 85.572,08 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso;

CHE con Delibera n. 899 del 24.07.2013 è stata aggiudicata definitivamente la predetta procedura alla ditta Italrecuperi s.r.l., la quale ha proposto un ribasso sul prezzo posto a base d’asta del 6,5000% e pertanto per un importo complessivo offerto per detta realizzazione di € 80.009,89 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Progetto di massima per la realizzazione di un’Aula multimediale redatto dall’Arch. Frisone, corredato da Relazione tecnica illustrativa, Elaborati grafici e Computo metrico estimativo, consegnato assunto al protocollo della Direzione Scientifica n. 470/E/DS del 08.04.2013;

CHE come da Computo metrico estimativo, l’importo complessivo dei relativi lavori da eseguire è stato quantificato in € 85.572,08 oltre IVA;

CHE stante l’importo dei lavori stimato, con Delibera n. 702 del 19.06.2013 è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata ex art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione in favore del maggiore ribasso offerto, previa automatica esclusione di eventuali offerte anomale, essendo ritenute tali quelle che superino la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte che concorrono a formare la media stessa, aumentata del 10% per i lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale, ponendo come importo a base d’asta € 85.572,08 oltre IVA;

VISTA la relazione trasmessa dall’Arch. Frisone con il quale, in riscontro alla nota dell’IRCCS del 03.10.2013 prot. n. 1047/U, a seguito dello studio progettuale definitivo sulla base delle richieste dell’Istituto e delle demolizioni previste dal progetto e dalle quali sono emerse problematiche impiantistiche non prevedibile in precedenza, sono state formulate in dettaglio le soluzioni nella stessa indicate;

CHE la stessa relazione di interventi suppletivi è stata formalmente approvata e autorizzata dall’Istituto in data 05.10.2013 prot. 1056/U, nell’ambito dell’affidato appalto alla ITALRECUPERI s.r.l., comunque nei limiti di rispetto delle soglie normativamente sancite dall’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 06.11.2013 dall’Arch. Frisone, con la quale è stato elaborato il piano degli interventi di implementazione delle opere, e nella quale è stato dettagliato l’importo suppletivo al netto di ribasso d’asta proposto in sede di offerta di gara di € 38.885,96 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso rispetto all’importo originario di € 80.009,89 (per un costo complessivo dell’opera che ammonterà pertanto ad € 118.895, 96 oltre IVA e oneri non soggetti a ribasso), e la relativa Delibera di presa d’atto adottata dall’Istituto n. 88 del 19.02.2014;

PRESO ATTO che il piano dei costi degli interventi suppletivi proposti rispetta i limiti delle soglie normativamente sancite dall’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in virtù di quanto autorizzato dalla Direzione Generale dell’Istituto;

VISTA la dichiarazione assunta al prot. IRCCS n. 10274 del 05.12.2013 con il quale il Direttore Lavori Arch. Frisone ha comunicato che la Italrecuperi s.r.l. ha completato tutti gli adeguamenti relativi alle demolizioni, pavimentazioni, intonaci, controsoffittatura ed adeguamento degli impianti a perfetta regola d’arte ed il cui costo, secondo la contabilità delle lavorazioni eseguite, ha maturato l’importo di aggiudicazione di gara indicato nel contratto d’appalto (€ 80.009,89) stipulato in data 30.08.2013, anche in ottemperanza con i lavori suppletivi approvati dall’IRCCS con nota del 05.10.2013;

VISTA la Certificazione di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori rilasciata dall’Arch. Frisone in data 03/02/2014;

VISTO lo Stato di Avanzamento Unico dei lavori eseguiti a tutto il 03.02.2014 il quale attesta un complessivo di lavori eseguiti pari ad € 118.895,96;

VISTA le fatture n. 02/2014 del 03.02.2014 avente importo di € 38.895,96 oltre IVA inerente i lavori eseguiti ed autorizzati con Delibera n. 88 del 19.02.2014, e n. 03/2014 del 03.02.2014 avente importo di € 3.772,60 oltre IVA inerente gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, emesse dalla Italrecuperi s.r.l. per un importo complessivo di € 42.668,56 oltre IVA (€ 46.935, 42 IVA compresa);

VISTA la Determina di liquidazione n. 104 del 09/12/2013 con la quale, in virtù delle certificazioni attestata, è stato autorizzato il pagamento della fattura 53/2013 del 06.12.2013 emessa dalla Italrecuperi s.r.l. per un importo complessivo di € 80.000,00 + IVA (€ 88.000,00 Iva compresa);

RITENUTO in virtù delle certificazioni prodotte attestante la regolare esecuzione dei lavori autorizzati suppletivi con nota 05.10.2013 prot. 1056/U, di dover procedere al pagamento della predette fatture emesse dalla Italrecuperi s.r.l. per un importo complessivo di € 42.668,56 oltre IVA (€ 46.935, 42 IVA compresa);

PRESO ATTO che i costi da sostenere verranno imputati sul Contributo Regionale assegnato all’IRCCS per l’Anno finanziario 2011, giusto Decreto Ass. Economia n. 836 del 13.05.2011;

CHE previa apposita richiesta della Stazione Appaltante, in ottemperanza con la Circolare 24 marzo 2011, n. 22 dell’INAIL recante “DURC Aggiornamento del servizio www.sportellounivoprevidenziale.it Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici”, è stato trasmesso il DURC aggiornato della Tecno Impianti 2000;

PRESO ATTO che i costi da sostenere verranno imputati sul Contributo Regionale assegnato all’IRCCS per l’Anno finanziario 2011, giusto Decreto Ass. Economia n. 836 del 13.05.2011;

VISTA la “Disposizione organizzativa in materia di liquidazione di fattura-Attribuzione delega di funzioni” n. 1960/U del 12/03/2013 del Direttore Generale dell’IRCCS, con la quale, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione adottato con Deliberazione n. 154/11 e successiva emanata di cui alla Deliberazione n. 1063/12, è stata attribuita la Delega al Direttore Scientifico per l’adozione delle determinate di liquidazione delle fatture acquisite in relazione alla fornitura di beni e servizi, nonché di lavori, comunque acquisiti e senza limiti di importo, (eccetto per attività di acquisto di beni e servizi, nonché di lavori a valere di finanziamenti comunitari) afferenti la ricerca scientifica;

DARE ATTO che la presente Delibera viene adottata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

Di autorizzare, in virtù delle certificazioni attestanti la regolare esecuzione e ultimazione dei lavori, il pagamento rispettivamente delle fatture n. 02/2014 del 03.02.2014 avente importo di € 38.895,96 oltre IVA inerente i lavori eseguiti ed autorizzati con Delibera n. 88 del 19.02.2014, e n. 03/2014 del 03.02.2014 avente importo di € 3.772,60 oltre IVA inerente gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, emesse dalla Italrecuperi s.r.l. per un importo complessivo di € 42.668,56 oltre IVA (€ 46.935, 42 IVA compresa);

Di prendere atto che i costi da sostenere verranno imputati sul Contributo Regionale ANNO 2012 assegnato all’IRCCS ai sensi ai sensi delle ex LL.RR. n. 25/95, n. 49/96 e 2/7, il cui Piano di Utilizzo è stato regolarmente approvato dall’Assessorato della Sanità;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Economico Finanziario;

Di prendere atto che copia del presente provvedimento sarà trasmesso all’Assessorato Regionale della Salute;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del

02.03.2014

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Placido Bramanti)

