



DETERMINA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO

ATTESTAZIONI

Determina 58

del 4.9.2013

DETERMINA N° 58

DEL 4.9.2013

La presente determina è stata affissa all'Albo il 8.9.2013  
G. Galletta

Oggetto: Autorizzazione pagamento fattura emesse da Tecno Impianti 2000 per i lavori di realizzazione di "basamento finalizzato alla installazione e posa in opera di fabbricato mobile" € 43145,86 (compresa Contributo Regione ANNO 2011

CIG: 5111164

<b>STRUTTURA</b> DIREZIONE SCIENTIFICA
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET BILANCIO 2013
N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Budget assegnato (Euro) _____
Budget già utilizzato (Euro) _____
Budget presente atto (Euro) _____
Disponibilità residua di budget (Euro) _____
<input type="checkbox"/> Non Comporta Spesa
Proposta n° <u>58</u> del <u>4.9.2013</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Giuseppe Galletta) <i>Giuseppe Galletta</i>

<b>SERVIZIO</b> GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO ESERCIZIO 2013
Prot. n _____ del _____
N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale <u>1102861</u>
Importo (Euro) _____
Prima nota contabile _____
Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze <i>[Signature]</i>

Il Responsabile  
dell'Ufficio Deliberazioni

*Giuseppina Piselli*

Messina, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
\_\_\_\_\_

ANNOTAZIONI:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**VISTO** il D.Lgs n. 502/1992 recante “ Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

**VISTO** il D.lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999;

**VISTA** la L.R.S. n. 18 del 04/12/2008, art. 1 comma 2, art. 2 comma 1, art. 8 comma 1;

**VISTA** la L.R.S. n. 5 del 14/04/2009, art. 4 comma 1;

**CONSIDERATO** che la struttura sanitaria “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” ha acquistato la connotazione di IRCCS, giusto D.M. del 04 marzo 2006;

**VISTO** il D.Lgs n. 288/2003 recante “Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico;

**PREMESSO** che l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” in atto svolge la propria attività di ricerca scientifica nell’ambito di Progetti di Ricerca Corrente e di Ricerca Finalizzata finanziati dal Ministero della Salute e nell’ambito di Progetti Europei finanziati dalla Comunità Europea;

**CHE** con nota Prot. n. 5/Dip/0091846 del 17.11.2011 avente come oggetto “Piano di Utilizzo contributo Regione Sicilia Anno 2011 ai sensi della L.R. n.11 del 12 Maggio 2010”, l’Assessorato Regionale della Salute ha formalmente comunicato l’assegnazione all’IRCCS di un Contributo di € 726.000,00 per l’Anno finanziario 2011 nel bilancio di previsione della Regione Siciliana, giusto Decreto Ass. Economia n. 836 del 13.05.2011;

**CHE** per l’effetto dell’assegnato finanziamento, l’IRCCS ha proceduto alla redazione del Piano di Utilizzo determinando nel merito di dover procedere alla riqualificazione di locali “ex casa cantoniera” in possesso dell’IRCCS in atto non utilizzati, destinandoli alla realizzazione di laboratori di neuro immunologia ed istologia, laboratori di neuro-farmacologia, oltre ad appositi locali per la stabulazione e la sperimentazione “in vivo”, i cui costi verranno imputati sul predetto contributo regionale sino alla concorrenza dell’assegnato importo di € 726.000,00;

**CHE** in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 128 comma 4 della Legge Regionale n. 11 del 12 Maggio 2010, si è proceduto a trasmettere all’Assessorato Regionale il redatto Piano di Utilizzo Anno 2011 (€ 726.000,00) il quale ha espressamente previsto al Punto 4): “Acquisizione e installazione di n. 1 prefabbricato “chiavi in mano” di mq. 100 destinato a stabulazione di animali di taglia piccola”;

**CHE** il Piano di Utilizzo sopra delineato è stato elaborato in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 49 del 9 dicembre 1996 inerente “*Norme di interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e dell’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25*”, secondo cui il contributo annuo in questione può “*essere utilizzato per il potenziamento tecnologico delle strutture finalizzate alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche nonché per acquisizioni e realizzazioni di immobili da adibire alla ricerca scientifica*”;

**CHE** ancora in ottemperanza con quanto sancito dal citato art. 128 comma 4 lettera a), il quale recita espressamente che gli Enti ammessi a finanziamento sono tenuti a “*presentare, ai fini dell’erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell’anno di richiesta del contributo*”, l’IRCCS ha altresì regolarmente proceduto a rendicontare ai competenti uffici dell’Assessorato Regionale Sanità le modalità di utilizzo e i costi sostenuti nel triennio di attività 2007-2008-2009, producendo a corredo tutta la relativa documentazione;

**CHE** al fine di ottemperare alle direttive assessoriali in merito alle modalità di utilizzo dell’assegnato Contributo e inerenti il dover contrarre obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tempistiche prefissate, con Delibere n. 662 del 19.07.2012 e n. 935 del 03.10.2013 l’IRCCS ha autorizzato l’affidamento dell’incarico all’Ing. Antonio Laganà per la progettazione definitiva ed esecutiva della “riqualificazione locali destinati alla realizzazione di laboratori di Neuro Immunologia ed Istologia, Laboratori di Epidemiologia, linee di collegamento e di alimentazione elettriche ed idrauliche con lo stabulario definizione di tutto l’iter burocratico per acquisizione delle relative autorizzazioni nonché assistenza tecnica per progettazione ed installazione stabulario per animali di piccola taglia attiguo allo stabile esistente”;

**CHE** in virtù delle stesse motivazioni, con Delibera n. 789 del 26.06.2013 è stata approvata l’offerta proposta da CBM s.c.r.l. in data 03.06.2013, ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.b), D.Lgs n.163/06, autorizzando per effetto l’acquisto di 1 prefabbricato “chiavi in mano” immediatamente pronto all’utilizzo destinato a stabulazione di animali di taglia piccola, già in possesso delle certificazioni e autorizzazioni ministeriali e sanitarie regolarmente rilasciate dagli Enti preposti alla sorveglianza degli stabulari

**CHE** nell’ambito della quota di parcella del conferito incarico all’Ing. Laganà, con nota prot. 5901/U del 24.06.2013 è stato richiesto allo stesso professionista di voler procedere alla redazione, senza alcun onere aggiuntivo, di apposito progetto esecutivo di realizzazione di “*basamento finalizzato alla installazione e posa in opera di fabbricato mobile*”;

**VISTO** il Quadro economico dell’intervento redatto dall’Ing. Laganà da cui si evince che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 38.395,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** con Delibera n. 898 del 24.07.2013 si è proceduto all’indizione di apposita Procedura negoziata ex art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. integrato con la L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, con criterio di aggiudicazione in favore del maggiore ribasso offerto, previa automatica esclusione di eventuali offerte anomale, essendo ritenute tali quelle che superino la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte che concorrono a formare la media stessa, aumentata del 10% per i lavori di realizzazione di “*basamento finalizzato alla installazione e posa in opera di fabbricato mobile*”, ponendo come importo a base d’asta € 38.395,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** con Delibera n. del è stato approvato il Verbale redatto in data 29.07.2013 dalla Commissione di gara nominata con Disposizione di Servizio del Direttore Generale del 29.07.2013 prot. 5976/U, aggiudicando definitivamente per effetto la procedura per i lavori di realizzazione di “*basamento finalizzato alla installazione e posa in opera di fabbricato mobile*”, alla Tecno Impianti 2000 per un ribasso proposto del 18,67815 % rispetto all’importo a base d’asta, per un importo complessivo di € 31.223,52 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** il Contratto d’appalto stipulato in data 9 Agosto 2013 tra l’IRCCS e la Tecno Impianti 2000 inerente l’esecuzione dei lavori di cui sopra;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei lavori rilasciato dalla Direzione Lavori attestante l’ultimazione nei tempi previsti;

**VISTO** il Certificato di Regolare esecuzione inerente i lavori eseguiti dalla Tecno Impianti 2000 rilasciato dalla Direzione Lavori in data 02.09.2013, certificando altresì l’opportunità di liquidazione dell’importo netto di € 31.223,52;

**VISTA** la fattura n. 39/2013 del 30.08.2013 emessa dalla Tecno Impianti 2000, inerente l’esecuzione dei predetti lavori, per un importo complessivo di € 31.223,51 + IVA (€ 34.345,86 IVA compresa);

**VISTE** le fatture n. 40/2013 e n. 41/2013 del 30.08.2013 emesse dalla Tecno Impianti 2000 per un importo rispettivamente di € 3.000,00 + IVA (€ 3.300,00 IVA compresa) e di € 5.000,00 (€ 5.500,00 IVA compresa) inerenti oneri conferimento a discarica e per oneri di trasporto a carico dell’IRCCS correlati ai predetti lavori e non previsti nel computo metrico estimativo;

**RITENUTO** in virtù delle certificazioni prodotte attestante la regolare esecuzione dei lavori nei tempi previsti, di dover procedere al pagamento delle fatture n. 39/2013, n. 40/2013 e n. 41/2013 emesse dalla Tecno Impianti per un importo complessivo di 39.223,51 + IVA (€ 43.145,86 + IVA);

**PRESO ATTO** che i costi da sostenere verranno imputati sul Contributo Regionale assegnato all’IRCCS per l’Anno finanziario 2011, giusto Decreto Ass. Economia n. 836 del 13.05.2011;

**CHE** previa apposita richiesta della Stazione Appaltante, in ottemperanza con la Circolare 24 marzo 2011, n. 22 dell’INAIL recante “*DURC Aggiornamento del servizio [www.sportellounivoprevidenziale.it](http://www.sportellounivoprevidenziale.it) Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici*”, è stato trasmesso il DURC aggiornato della Tecno Impianti 2000;

**PRESO ATTO** che i costi da sostenere verranno imputati sul Contributo Regionale assegnato all’IRCCS per l’Anno finanziario 2011, giusto Decreto Ass. Economia n. 836 del 13.05.2011;

**VISTA** la “Disposizione organizzativa in materia di liquidazione di fattura-Attribuzione delega di funzioni” n. 1960/U del 12/03/2013 del Direttore Generale dell’IRCCS, con la quale, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione adottato con Deliberazione n. 154/11 e successiva emanata di cui alla Deliberazione n. 1063/12, è stata attribuita la Delega al Direttore Scientifico per l’adozione delle determinazioni di liquidazione delle fatture acquisite in relazione alla fornitura di beni e servizi, nonché di lavori, comunque acquisiti e senza limiti di importo, (eccetto per attività di acquisto di beni e servizi, nonché di lavori a valere di finanziamenti comunitari) afferenti la ricerca scientifica;

**DARE ATTO** che la presente Delibera viene adottata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

**PRESO ATTO** che il Direttore Scientifico competente dell’istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che lo stesso è Strategica e che lo stesso è totalmente legittimo;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- Di autorizzare, in virtù delle certificazioni prodotte attestante la regolare esecuzione dei lavori nei tempi previsti, di dover procedere al pagamento delle fatture n. 39/2013 inerente l’esecuzione lavori di realizzazione di “*basamento finalizzato alla installazione e posa in opera di fabbricato mobile*”, per un importo complessivo di € 31.223,51 + IVA (€ 34.345,86 IVA compresa);
- Di autorizzare il pagamento delle fatture n. 40/2013 e n. 41/2013 emesse dalla Tecno Impianti per un importo rispettivamente di € 3.000,00 + IVA (€ 3.300,00 IVA compresa) e di € 5.000,00 (€ 5.500,00 IVA compresa) inerenti oneri conferimento a discarica e per oneri di trasporto a carico dell’IRCCS correlati ai predetti lavori e non previsti nel computo metrico estimativo;
- Di prendere atto che i costi da sostenere per un importo complessivo di 39.223,51 + IVA (€ 43.145,86 + IVA) sono stati imputati sul Contributo Regionale assegnato all’IRCCS per l’Anno finanziario 2011, giusto Decreto Ass. Economia n. 836 del 13.05.2011;
- Di prendere atto che copia dei presenti provvedimenti verrà trasmessa all’Assessorato Regionale della Salute;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Economico Finanziario dell’IRCCS;
- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

La presente determina sarà pubblicata all’Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
(Prof. Placido Bramanti)

